



대광교회 리모델링 TF

진행 단계

Step ① 업체 탐색 및 검토

Step ② 업체 선정

Step ③ 설계안 검토

Step ④ 설계안 확정

Step ⑤ 본당 리모델링 공사

Step ⑥ 나사렛 리모델링 공사

진행 경과

- <본당 설계안>에 대해 검토하고 업체와 협의 및 수정을 진행 중
- <나사렛 철거 및 임시 예배당 설치>를 위한 논의를 진행 중
- 지난 주일(7/21) 중고등부 대상 ‘나사렛 리모델링 관련 설명회’를 진행함
- 나사렛 철거 이후 중고등부 예배는 ‘5층 식당’에서 드리기로 결정함



향후 예상 일정

- 7월 5주차(7/28~8/3) : 본당 설계안 확정
- 8월 1주차(8/4~8/10) : 나사렛 내부 철거 및 임시 예배당 설치

기도 제목

- 하나님께서 리모델링의 모든 과정을 주관하여 주시기를
- 당회, TF, 업체까지 섬기는 모든 이들이 성령 충만하기를
- 브살렐과 오홀리압에게 하셨듯 필요한 지혜와 능력을 부어주시기를
- 하나님께서 기뻐하시며, 온 성도가 즐겁게 사용하는 공간으로 변화되기를

- 본 프로젝트에 대한 사탄의 모든 공격과 방해를 물리쳐주시기를
- +
- 본당 설계가 잘 이루어져 안전하고 아름다운 공간이 되도록
 - 나사렛 철거 및 임시 예배당 설치가 원만하게 진행될 수 있도록

24.07.28 게시